

Hallensperrungen
Teilsperrungen
Neue Informationen

Newsletter Nr. 01/2024 - Sporthallensituation

1. **Schule am Gartenfeld (05S03) – Sperrung vom 05.09.2017 bis Sommerferien 2021**
Termin noch offen Fertigstellung voraussichtlich März 2023 bis Oktober 2023 bis
November 2023 Fertigstellung im März 2024 geplant
Fehlende Zugänglichkeit aufgrund einer Großbaumaßnahme (außerhalb der Halle) *Stand 01/24*

2. **Heinrich-Böll-Oberschule (05K04) untere Halle - Sperrung ab 14.06.2021 bis Ende**
2021 bis Ende Januar 2022- geplante Freigabe 08/22
Freigabetermin ist noch offen; aktuell wird November 2022 anvisiert, aktuell wird
Januar 2023 anvisiert Termin weiterhin offen, wegen Statikproblemen
Umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Fassade, Fenster und Sporthallenboden,
Sperrung weiterhin bis ca. Oktober 2023 neue anvisierte Freigabe ist im Herbst
2024
Stand 10/23

3. **Ernst-Ludwig-Heim-GS (05G01) – seit 06/2023**
Einschränkungen in der Zuwegung, wegen Tiefbauarbeiten vor Ort. Vereine sind
über provisorische Zuwegung separat in Kenntnis gesetzt worden *Stand 01/24*

4. **Bruno-Gehrke-Halle - Haupteingang gesperrt seit Anfang 2020 bis auf weiteres**
Aufgrund der Baufähigkeit des Haupteinganges erfolgt der Zugang über den Nebeneingang.
Der kleine Tischtennisraum ist aktuell gesperrt. Aufgrund eines Wasserschadens durch einen
Heizungsrohrbruch verursacht, muss der Boden aktuell noch trocknen.
Stand 01/24

5. **Christian-Morgenstern-Grundschule (05G22) - Sperrung von 07/2022 bis 08/2023**
Umfangreiche Sanierung der Sporthalle, Maßnahmen starten frühestens Juli 2023
Sperrung ab 17.07.2023 Dezember 2023 ab Januar 2024 bis voraussichtlich bis
30.08.2023-24 **erneute Verschiebung der Maßnahme; Beginn voraussichtlich erst**
ab April 2024
Stand 01/24

6. **GS am Windmühlenberg (05G24) – Einschränkung ab 16.05.2022 bis Mitte Sept. 2022**
auf weiteres bis Ende der Sommerferien 2023 ab 12.06. bis Ende August
2023 kein Warmwasser keine Heizung
Die Heizung und Warmwasserversorgung wird auf Gas umgestellt, daher steht im
o.g. Zeitraum kein Warmwasser und Heizung zur Verfügung.
Die Fertigstellung/Inbetriebnahme der Versorgung über Gas ist noch nicht
abgeschlossen; aktuell konnte Übergangsweise die alte Heizanlage zu 90 % in
Betrieb genommen werden; Warmwasser steht dadurch in ca. 2 Wochen erst zur
Verfügung. Umstellung auf die neue Anlage ist noch nicht erfolgt; die alte Anlage

~~ist in Betrieb genommen worden, somit steht Warmwasser und Heizung aktuell zur Verfügung.~~ Arbeiten an der Umstellung auf die neue Heizung- und Warmwasserbereitung. Bei der Inbetriebnahme ist ein erheblicher Defekt aufgetreten, daher immer noch kein Warmwasser und Heizung; Heizlüfter wurden aufgestellt. **Maßnahmen zur Behebung starten erst, wenn die Draußen-Sport-Saison beginnt.** *Stand 01/24*

7. **Grundschule am Weinmeisterhorn (05G12) – seit 06/2023 Einschränkungen**
Einschränkungen bei den Duschen; Mängel befindet sich bereits seit Januar 2023 in Bearbeitung. **Maßnahmenvorschläge sind bereits erarbeitet worden und bedürfen noch der Freigabe.** *Stand 01/24*

8. **Grundschule am Brandwerder (05G23) – Damendusche kein Warmwasser**
Bei der Damendusche steht leider kein Warmwasser zur Verfügung, die Behebung des Mangels an der Warmwasserbereitungsanlage laufen noch
Stand 01/24

9. **Schule an der Haveldüne (05K08) – seit 29.11.2023**
Keine Heizung direkt in der Sporthalle, aufgrund eines defekten Ventilators der Heizungsanlage. Ein neuer ist bereits bestellt, die Anlieferung dauert aber.
Ab dem 15.01.2024 werden in der Halle Heizlüfter aufgestellt.
In den Umkleidekabinen steht jedoch Heizung und Warmwasser zur Verfügung. *Stand 01/24*

Weitere wichtige Hinweise und Ankündigungen:

Sporthallenneubau

- **Christoph-Förderich-Grundschule 05G05-**
geplante Fertigstellung ~~1. Halbjahr 2023~~ frühestens Herbst 2023-2024
Bau einer konventionellen 3-Felder-Halle; alte Sporthalle wird umfunktioniert *Stand 01/23*

- **Neubau GS Wiesen-/Weidenweg (Staaken Höhe Hahneberg) 05G204**
Baufeld soll am 24.01.23 übergeben werden
Fertigstellung geplant zum Schuljahr 2025/26
Bau einer konventionellen 3-Felder-Halle *Stand 01/23*

- **Neubau GS Hohenzollernring 64 (Fehrbelliner Tor) 05Gn06**
Baufeld wurde übergeben
Fertigstellung geplant zum Schuljahr 2024/25
Bau einer konventionellen 3-Felder-Halle *Stand 01/23*