

Hallensperrungen  
Teilsperrungen  
Neue Informationen

## Newsletter Nr. 04/2024 - Sporthallensituation

1. **Schule am Gartenfeld (05S03) – Sperrung vom 05.09.2017 bis Sommerferien 2021**  
**Termin noch offen-Fertigstellung voraussichtlich März 2023 bis Oktober 2023 bis**  
**November 2023-Fertigstellung im März 2024 geplant Sommer 2024**  
Fehlende Zugänglichkeit aufgrund einer Großbaumaßnahme (außerhalb der Halle) *Stand 03/24*
2. **Heinrich-Böll-Oberschule (05K04) untere Halle - Sperrung ab 14.06.2021 bis Ende**  
**2021 bis Ende Januar 2022- geplante Freigabe 08/22**  
**Freigabetermin ist noch offen; aktuell wird November 2022 anvisiert, aktuell wird**  
**Januar 2023 anvisiert Termin weiterhin offen, wegen Statikproblemen**  
Umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Fassade, Fenster und Sporthallenboden.  
**Sperrung weiterhin bis ca. Oktober 2023 neue anvisierte Freigabe ist im Herbst**  
**2024 Freigabe 18.10.2024 geplant**  
*Stand 03/24*
3. **Ernst-Ludwig-Heim-GS (05G01) – seit 06/2023**  
Einschränkungen in der Zuwegung, wegen Tiefbauarbeiten vor Ort. Vereine sind  
über provisorische Zuwegung separat in Kenntnis gesetzt worden *Stand 01/24*
4. **Bruno-Gehrke-Halle - Haupteingang gesperrt seit Anfang 2020 bis auf weiteres**  
Aufgrund der Baufähigkeit des Haupteinganges erfolgt der Zugang über den Nebeneingang.  
*Stand 03/24*
5. **Christian-Morgenstern-Grundschule (05G22) - Sperrung von 07/2022 bis 08/2023**  
Umfangreiche Sanierung der Sporthalle, Maßnahmen starten frühestens Juli 2023  
Sperrung ab 17.07.2023 Dezember 2023 ab Januar 2024 bis voraussichtlich bis  
30.08.2023-24 erneute Verschiebung der Maßnahme; Beginn voraussichtlich erst  
ab April 2024 ab 05.07.2024  
*Stand 03/24*
6. **GS am Windmühlenberg (05G24) – Einschränkung ab 16.05.2022 bis Mitte Sept.**  
**2022 auf weiteres bis Ende der Sommerferien 2023 ab 12.06. bis Ende August**  
**2023 kein Warmwasser keine Heizung**  
Die Heizung- und Warmwasserversorgung wird auf Gas umgestellt, daher steht im  
o.g Zeitraum kein Warmwasser und Heizung zur Verfügung.  
Die Fertigstellung/Inbetriebnahme der Versorgung über Gas ist noch nicht  
abgeschlossen; aktuell konnte Übergangsweise die alte Heizanlage zu 90 % in  
Betrieb genommen werden; Warmwasser steht dadurch in ca. 2 Wochen erst zur  
Verfügung. Umstellung auf die neue Anlage ist noch nicht erfolgt; die alte Anlage  
ist in Betrieb genommen worden, somit steht Warmwasser und Heizung aktuell zur  
Verfügung. Arbeiten an der Umstellung auf die neue Heizung- und  
Warmwasserbereitung. Bei der Inbetriebnahme ist ein erheblicher Defekt  
aufgetreten, daher immer noch kein Warmwasser und Heizung; Heizlüfter wurden  
aufgestellt. Maßnahmen zur Behebung starten erst, wenn die Draußen-Sport-  
Saison beginnt. **Umstellung ist erfolgt, jedoch gibt es noch ein paar kleine**  
**Probleme bei der Warmwasserbereitung** *Stand 06/24*

7. **Grundschule am Weinmeisterhorn (05G12) – seit 06/2023 Einschränkungen**  
**Einschränkungen bei den Duschen; Mängel befindet sich bereits seit Januar 2023**  
**in Bearbeitung. Maßnahmenvorschläge sind bereits erarbeitet worden und**  
**bedürfen noch der Freigabe.** *Stand 01/24*
8. **Martin-Buber-OS (05K01) Turnhalle – Kein Warmwasser ab 14.02.2024**  
Die provisorische Warmwasserbereitung ist defekt; die Erneuerung der Warmwasserbereitung  
befindet sich in Arbeit und es wird sich hierbei um eine Großbaumaßnahme handeln *Stand 02/24*
9. **GS am Ritterfeld (05G19) – Sperrung voraussichtlich Sommerferien 2024**  
Aufgrund von Sporthallenbodensanierung *Stand 06/24*
10. **Kant-Gymnasium (05Y02) Halle Falkenseer Damm 20 - Sperrung voraussichtlich**  
**Sommerferien 2024**  
Aufgrund von Sporthallenbodensanierung *Stand 06/24*

### Weitere wichtige Hinweise und Ankündigungen:

#### Sporthallenneubau

- **Christoph-Förderich-Grundschule 05G05-**  
geplante Fertigstellung 1. Halbjahr 2023 frühestens Herbst 2023-2024 **Schuljahr 25/26**  
Bau einer konventionellen 3-Felder-Halle; alte Sporthalle wird umfunktioniert *Stand 03/24*
- **Neubau GS Wiesen-/Weidenweg (Staaken Höhe Hahneberg) 05G204**  
Baufeld soll am 24.01.23 übergeben werden  
Fertigstellung geplant zum Schuljahr 2025/26 **Inbetriebnahme 2026 anvisiert**  
Bau einer konventionellen 3-Felder-Halle *Stand 03/24*
- **Neubau GS Hohenzollernring 64 (Fehrbelliner Tor) 05G32**  
Baufeld wurde übergeben  
Fertigstellung geplant zum Schuljahr 2024/25 **Gebäudeübergabe findet erst zum**  
**Jahresende 2024 statt; Außenanlagen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht**  
**fertiggestellt, daher früheste Inbetriebnahme ab April 2025**  
Bau einer konventionellen 3-Felder-Halle *Stand 04/24*

#### Voraussichtlicher Wegfall von Sporthallen:

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die

- **kleine und große Sporthalle der B.-Traven-Gemeinschaftsschule 05K05**  
**ab Juli 2025, wegen einem Sporthallenneubau (3- Felder Halle), abgerissen**  
**werden**
- **Sporthalle der Wolfgang-Borchert-OS 05K06**  
**Aktuell muss das Bezirksamt Spandau davon ausgehen, dass die angemietete**  
**Sporthalle durch den Vermieter dem Bezirksamt zum 31.03.2025 gekündigt**  
**wird, die Kündigung liegt noch nicht vor.**