

Hallensperrungen  
Teilsperrungen  
Neue Informationen

## Newsletter Nr. 05/2024 - Sporthallensituation

1. **Schule am Gartenfeld (05S03) – Sperrung vom 05.09.2017 bis Sommerferien 2021**  
**Termin noch offen Fertigstellung voraussichtlich März 2023 bis Oktober 2023 bis**  
**November 2023 Fertigstellung im März 2024 geplant Sommer 2024**  
~~Fehlende Zugänglichkeit aufgrund einer Großbaumaßnahme (außerhalb der Halle)~~  
 Vereinsnutzung ab Oktober 2024 angedacht, zum einem das die Schule zunächst in Ruhe  
 ankommen kann (Schule für Sonderpädagogik) und zum anderen fehlen aktuell auch noch  
 die notwendigen Transponder für die außerschulischen Nutzer  
*Stand 09/24*
2. **Heinrich-Böll-Oberschule (05K04) untere Halle - Sperrung ab 14.06.2021 bis Ende**  
**2021 bis Ende Januar 2022 geplante Freigabe 08/22**  
**Freigabetermin ist noch offen; aktuell wird November 2022 anvisiert, aktuell wird**  
**Januar 2023 anvisiert Termin weiterhin offen, wegen Statikproblemen**  
 Umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Fassade, Fenster und Sporthallenboden,  
**Sperrung weiterhin bis ca. Oktober 2023 neue anvisierte Freigabe ist im Herbst**  
**2024 Freigabe 18.10.2024 geplant**  
*Stand 03/24*
3. **Ernst-Ludwig-Heim-GS (05G01) – seit 06/2023**  
 Einschränkungen in der Zuwegung, wegen Tiefbauarbeiten vor Ort. Vereine sind  
 über provisorische Zuwegung separat in Kenntnis gesetzt worden *Stand 01/24*
4. **Bruno-Gehrke-Halle - Haupteingang gesperrt seit Anfang 2020 bis auf weiteres**  
 Aufgrund der Baufähigkeit des Haupteinganges erfolgt der Zugang über den Nebeneingang.  
*Stand 03/24*
5. **Christian-Morgenstern-Grundschule (05G22) - Sperrung von 07/2022 bis 08/2023**  
 Umfangreiche Sanierung der Sporthalle, Maßnahmen starten frühestens Juli 2023  
**Sperrung ab 17.07.2023 Dezember 2023 ab Januar 2024 bis voraussichtlich bis**  
**30.08.2023-24 erneute Verschiebung der Maßnahme; Beginn voraussichtlich erst**  
**ab April 2024 ab 05.07.2024 ab Dezember 2024**  
*Stand 09/24*
6. **GS am Windmühlenberg (05G24) – Einschränkung ab 16.05.2022 bis Mitte Sept.**  
**2022 auf weiteres bis Ende der Sommerferien 2023** ab 12.06. bis Ende August  
 2023 kein Warmwasser keine Heizung  
 Die Heizung und Warmwasserversorgung wird auf Gas umgestellt, daher steht im  
 o.g Zeitraum kein Warmwasser und Heizung zur Verfügung.  
 Die Fertigstellung/Inbetriebnahme der Versorgung über Gas ist noch nicht  
 abgeschlossen; aktuell konnte Übergangsweise die alte Heizanlage zu 90 % in  
 Betrieb genommen werden; Warmwasser steht dadurch in ca. 2 Wochen erst zur  
 Verfügung. Umstellung auf die neue Anlage ist noch nicht erfolgt; die alte Anlage  
 ist in Betrieb genommen worden, somit steht Warmwasser und Heizung aktuell zur  
 Verfügung. Arbeiten an der Umstellung auf die neue Heizung und  
 Warmwasserbereitung. Bei der Inbetriebnahme ist ein erheblicher Defekt  
 aufgetreten, daher immer noch kein Warmwasser und Heizung; Heizlüfter wurden  
 aufgestellt. Maßnahmen zur Behebung starten erst, wenn die Draußen Sport-

~~Saison beginnt~~ – Umstellung ist erfolgt, jedoch gibt es noch ein paar kleine Probleme bei der Warmwasserbereitung *Stand 06/24*

7. **Grundschule am Weinmeisterhorn (05G12) – seit 06/2023 Einschränkungen**  
Einschränkungen bei den Duschen; Mängel befindet sich bereits seit Januar 2023 in Bearbeitung. Maßnahmenvorschläge sind bereits erarbeitet worden und bedürfen noch der Freigabe. *Stand 01/24*
8. **Martin-Buber-OS (05K01) Turnhalle – Kein Warmwasser ab 14.02.2024**  
Die provisorische Warmwasserbereitung ist defekt; die Erneuerung der Warmwasserbereitung befindet sich in Arbeit und es wird sich hierbei um eine Großbaumaßnahme handeln *Stand 02/24*

### **Weitere wichtige Hinweise und Ankündigungen:**

#### **Sporthallenneubau**

- **Christoph-Földerich-Grundschule 05G05-**  
geplante Fertigstellung 1. Halbjahr 2023 frühestens Herbst 2023-2024 **Schuljahr 25/26**  
Bau einer konventionellen 3-Felder-Halle; alte Sporthalle wird umfunktioniert *Stand 03/24*
- **Neubau GS Wiesen-/Weidenweg (Staaken Höhe Hahneberg) 05G204**  
Baufeld soll am 24.01.23 übergeben werden  
Fertigstellung geplant zum Schuljahr 2025/26 **Inbetriebnahme 2026 anvisiert**  
Bau einer konventionellen 3-Felder-Halle *Stand 03/24*
- **Neubau GS Hohenzollernring 64 (Fehrbelliner Tor) 05G32**  
Baufeld wurde übergeben  
Fertigstellung geplant zum Schuljahr 2024/25 **Gebäudeübergabe findet erst zum Jahresende 2024 statt; Außenanlagen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt, daher früheste Inbetriebnahme ab April 2025**  
Bau einer konventionellen 3-Felder-Halle *Stand 04/24*

### **Voraussichtlicher Wegfall von Sporthallen:**

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die

- **kleine und große Sporthalle der B.-Traven-Gemeinschaftsschule 05K05**  
ab Juli 2025, wegen einem Sporthallenneubau (3- Felder Halle), abgerissen werden
- **Sporthalle der Wolfgang-Borchert-OS 05K06**  
Aktuell muss das Bezirksamt Spandau davon ausgehen, dass die angemietete Sporthalle durch den Vermieter dem Bezirksamt zum 31.03.2025 gekündigt wird, **die Kündigung liegt noch nicht vor.**