

Obentrautstr. 19,21 (Dragoner Areal) Abriss Bestand West Mitte (Nord)

Statusbericht Stand 24.10.2024

- ✓ mit Stand 24.10.2024 wurden folgende Arbeiten durchgeführt:
 - Komplettabbruch Halle 18 a
 - Komplettabbruch der Garagenkomplexe 6/1 und 6/2 aus Gebäudeteil 6 (bestehend aus 3 Garagenkomplexen)
 - Teilabbruch Gebäude 5
 - Komplette Innenberäumung (Entkernung) Gebäude 4, 5 und 6
 - Schadstoffentsorgung entsprechend des Rückbaus
 - Öffnung Dach Halle 12 zur Vorbereitung Rückbau
 - aktueller Stand Abbruch/Rückbau = 27%

Fotodokumentation:

vor Abbruch:



Garagenkomplex Gebäude 6



Halle 18

nach Abbruch:



Garagenkomplex Gebäude 6

Halle 18

Entkernung Gebäudekomplex 4
vorher und nachher

