

Ergebnisprotokoll UAG Infrastruktur
Sondersitzung BMPL 2022 am 22.10.21, 14.00 – 15.15 Uhr
per Videokonferenz

Anlage 5

TN: s. Anwesenheitsliste

Begrüßung Fr. Patz-Drücke

TOP	Ergebnistext	Vereinbarung	Verantwortl.
1	<p>Baumaßnahmeplanung 2022 (B) (AG_SRO/BMPL_BMPL_2022)</p> <p>Der im Mai 2020 beschlossene Fahrplan für die Vorbereitung des BA-Beschlusses zur BMPL konnte nicht eingehalten werden, obwohl die Gespräche mit den einzelnen Fachämtern bereits im Juni 2021 aufgenommen wurden. Grund hierfür ist im Wesentlichen, dass die Fachämter teilweise die zuvor notwendigen Abstimmungen zur Finanzierung der BMPL 2022 nicht vorgenommen haben. Diese Abstimmung konnte daher erst am 16.09.2021 im gemeinsamen Termin mit PersFin und ID 200 stattfinden. Die Diskussion in der UAG Infrastruktur konnte nicht wie ursprünglich geplant am 17.09.21 bzw. am 08.10.21 stattfinden, so dass sich die Beteiligten auf diese Sondersitzung verständigten. Der aktualisierte Entwurf für die BMPL 2022 wurde für die Mitglieder der UAG Infrastruktur rechtzeitig vor der Sondersitzung ins Gruppenlaufwerk eingestellt.</p> <p>SE FM ist durch Fr. Klatt und Fr. Zirra vertreten. Sie erläutern kurz die Unterlagen und die Arbeitsstruktur für die BMPL 2022:</p> <p><u>Anlage 1</u> Kat. I: Fortsetzung von begonnenen Baumaßnahmen in der Ausführung (Lph 5-8 HOAI) Kat. II: Neubeginn von Baumaßnahmen in der Ausführung (Lph 5-8 HOAI) Kat. III: Baumaßnahmen in der Planungsphase (bis Fertigstellung Genehmigungsplanung) Baumaßnahmen die durch den Bedarfsträger bearbeitet bzw. umgesetzt werden (Kat. I bis III, nachrichtlich)</p> <p><u>Anlage 2</u></p>		

<p>Baumaßnahmen, die durch den Bedarfsträger angemeldet, aber nicht umgesetzt werden Kat. IV, Kat. V, ohne Kat.-Zuordnung Fehlende Baumaßnahmen/Sanierungen aus der I-Planung – Angaben SE PersFin Baumaßnahmen aus der Kat. III hier in die Kat. IV verschoben, da keine Planungsgrundlagen für 2022 erwartet werden</p> <p><u>Anlage 3</u> Aufteilung Kapazitäten FM 3 2 (8,3 VZÄ) auf Vermögensträger gem. WBW – Kat I u. II Aufteilung Kapazitäten FM 3 1 (3 VZÄ) auf Vermögensträger gem. WBW – Kat III</p> <p><u>Anlage 4</u> Bauunterhaltungsplanung 2022</p> <p>Diskussion Es besteht Konsens, dass nur die Punkte der BMPL und der Bauunterhaltungsplanung beraten werden, bei denen ein Dissens bzw. Klärungsbedarf vorliegt.</p> <p>zur Anlage 1 Anl. 1, Kat. I alle Projekte konnten berücksichtigt werden. Anl. 1, Kat. II hat folgende Abstimmungsbedarfe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anl.1, Kat. II, Sport Prio 3, SpA Ungarnstr. , bei Trainingsplatzbeleuchtung reduziert sich Aufgabe von FM auf Elektro-Fachberatung, restliche Arbeiten zur Sanierung Trainingsplatzbeleuchtung übernimmt Sport, Teilinstandsetzung Funktionsgebäude verbleibt in Kat. II • Anl. 1, Kat. II, Sport Prio 4, SpA Stade Napoleon, Errichtung ergänzendes Funktionsgebäude, Überarbeitung BPU liegt noch nicht vor, Einstufung in Kat. III aufgrund erforderlicher Klärung des Finanzierungsbedarf, ggfs ist bei fortgeschrittenem Vorbereitungsstand unterjährig ein „Aufstieg“ in Kat. II möglich (Nachrücker) • Anl. 1, Kat. II, Sport Prio 5, SpA Auguststr., Errichtung Umkleidecontainer mit Kassenbereich, Einstufung in Kat. III • Anl. 1, Kat. III, Sport Prio 6, Franz-Mett-Sporthalle, Aufstockung Quergebäude, die nach aktuellem Planungsstand zu erwartenden erheblichen Kostensteigerungen sind in 2022 mit SE PersFin vorher abzustimmen, in diesem Zusammenhang Klärung ob Beibehaltung Prioritätensetzung oder Tausch mit Stade Napoleon in Kat. II 	<p>Beschlussfassung zu Anlage 1: SpA Ungarnstr. reduziert sich Aufgabe FM auf Elektrofachberatung Trainingsplatzbeleuchtung, Stade Napoleon und SpA Auguststr. Einstufung in Kat. III, bei Stade Napoleon ggfs. Nachrücker in Kat. II, Franz-Mett-SpH Kostenprüfung mit FM, ggfs. Nachrücker in Kat. II im Tausch zu Stade Napoleon</p>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> Anl. 1, Kat. III, FM Rathaus Mitte, Um-/Neubau Haus der Statistik, Sonderstellung, außerhalb der bezirklichen Kapazitätsplanung, erhebliche Klärungsbedarfe mit PG Rathaus der Zukunft hinsichtl. Kosten und Finanzierung erforderlich <p>BzStR Hr. Spallek weist darauf hin, dass durch die Ergebnisse der Prüfungen/Klärungsbedarfe bei Sport, die Beschlüsse für die anderen Fachämter nicht tangiert werden.</p> <p>zur Anlage 2 keine Anmerkungen</p> <p>zur Anlage 3 Die TN der UAG Infrastruktur begrüßen die strukturelle Neuerung, die mit der Unterscheidung nach Vollzeit- und Teilzeitkapazitäten bei FM eine differenziertere Betrachtung von Bedarf und Personaleinsatz zulässt. Jug bittet um ein Gespräch mit ausführlicherer Darstellung für die AG Bauplanung und -durchführung bei Jug. FM sagt dies zu.</p> <p>zur Anlage 4 - Bauunterhaltung Hr. Lehmann erinnert daran, dass er bereits im Rahmen der BMPL 2021 kritisierte, dass den Fachämtern die Planung für die Bauunterhaltungsmittel nicht bekannt sind, besonders Vorwegabzüge nicht mit ihnen abgestimmt werden. Da auch für die BMPL 2022 noch kein geeignetes transparentes Verfahren entwickelt wurde, schlägt er dafür die Bildung einer AG mit den betroffenen Fachämtern vor, die bis Febr. 2022 einen Entwurf für ein entsprechend angepasstes BU-Verfahren vorlegt.</p>	<p>Anlage 2 wird beschlossen</p> <p>Anlage 3 wird beschlossen</p> <p>Beschlussfassung zu Anlage 4: Bildung AG betroffener Fachämter zur Erarbeitung Entwurf für ein transparentes Verfahren zur Fortschreibung/ Überarbeitung zum Einsatz der Bauunterhaltungsmittel mit den Fachämtern geplant ab Febr. 2022</p>	
--	--	---	--